

Checklista nyanslutning lågspänning

I föreskrift finns det ett uttalat ansvar att kontrollera det som arbetet omfattar innan en anläggning tas i bruk.

Som hjälp till Er som installatör har vi tagit fram en checklista som innehåller några punkter som ni ska kontrollera innan ni skickar in färdiganmälan.

Om vi inte kan ansluta en färdiganmälad anläggning kan en bomkörningsavgift komma att debiteras Er.

Utan att utesluta något ska som minimum följande kontrolleras		Sign
1	Allmänna kontroller utifrån installationsmedgivandet	
2	Kabelväg för servisleddning från anvisad plats i tomtgräns och fram till anslutningspunkt - Dragrop/skarvgrop finns - Korrekt förläggningssätt och storlek på kabelrör - Kabelrör försett med dragtråd	
3	Anslutningspunkten åtkomlig för vår personal	
4	Anslutningspunkt generellt - Rätt storlek på bottenkontakter (PK), propphuvar och säkringar enligt anmälan - Bygel mellan N och PE är monterad och synlig - Förtrådning mellan kortslutningsplint och strömtransformatorer korrekt utfört	
5	Anslutningspunkt flerbostadshus - Mätarplats uppmärkt med korrekt adress - Stigarkabel inkopplad i båda ändar	